108

(1)

## Druckprüfprotokoll für Trinkwasserinstallationen

**Priifmethode A** – Dichtheitspriifung mit Luft und Endpriifung von Übergabe

	Trumiculouc A	icitine is prairing initi	L Luit ui	ila Lilap	nurung	VOI OD	rcigabe							
	Objekt:							Firmenstempel						
Objektdaten	Bauherrschaft: Installationsfirma:													
	Prüfer: Geprüfte Installation:													
	Installationssystem:	Optiflex-Profix Dimensionen:	Optif 16	flex-Flow 20	press 25	32	40	50	63					
		Optipress-Aquap Dimensionen:	olus 15	18	22	28	35	42	54	64	76.1	88.9	108	
$\triangle$	Die Gewährleistung für	ie Gewährleistung für Nussbaum Produkte richtet sich nach den Bestimmungen im Nussbaum Technikbuch, Kapitel 13.												
Dichtheit	Dichtheitsprüfung mit Luft													
	Prüfmedium:	Luft (ölfrei)	Luft (ölfrei) Inerte Gase (z. B. Stickstoff)											
	1. Druck auf 15 kPa (150 mbar) aufbauen und 10 Min. Temperaturausgleich durchführen.												(	
	2. Prüfdruck 15 kPa (150 mbar) einstellen. Prüfzeit mindestens 120 Min. Bei Rohrleitungen mit einem Leitungsvolumen über 100 Liter muss die Prüfzeit je weitere 50 Liter Volumen um 10 Min. erhöht werden.													
	Leitungsvolumen: Liter													
	Prüfzeit:	Min	Min.										(	
	3. Sichtkontrolle aller Verbindungen auf Dichtheit und Überprüfung der markierten Einstecktiefen:													
	Für das Orten von Undichtheiten sind blasenbildende Prüfmittel (z. B. geeigneter Lecksuchspray) zu verwenden.													
	4. Druck nach Prüfende: kPa (bar) — kein kontinuierlicher Druckabfall! Hinweis: Thermische Druckschwankungen sind zu berücksichtigen!												(	
	Undichtheit festges	tellt: nein ja – a	an welch	ner Stelle	<u>e:</u>									

## **Endprüfung vor Übergabe**

Prüfabschnitte:

Massnahme:

5. Anlage mit Trinkwasser füllen, spülen und vollständig entlüften. Mindestens 60 Min. Temperaturausgleich durchführen.

6. Betriebsdruck einstellen und 30 Min. prüfen.

kPa (bar)

7. Sichtkontrolle der sichtbaren Verbindungen und Apparateanschlüsse:

8. Druck nach Prüfende: kPa (bar) – kein kontinuierlicher Druckabfall! Hinweis: Thermische Druckschwankungen sind zu berücksichtigen!

Mangel festgestellt:

nein

ja – an welcher Stelle:

Massnahme:

## Die Prüfung der Installation ist gemäss Protokoll erfolgt.

Auftragnehmer Auftraggeber

Ort: Ort: Datum: Datum: Visum: Visum: